

DIRETRIZES PARA RELATÓRIOS DE TRANSIÇÃO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

OBJETO	PROPOSTA	CONVÊNIO	PROGRAMA	PREV. TERM.	EMENDA	REPASSE	CONTRAPARTIDA	VALOR GLOBAL	EMPENHOS	VALOR RECEBIDO	VALOR A RECEBER	CRONOGRAMA	STATUS ATUAL
Pav Ruas Munic. Alegrete (Ruas Açucenas, Timbauva, Dr. Ilson De Souza Nunes, Praça José Wisintainer, Alvaro Kruehl, Santana, Simplicio Jacques, Vereador Carbonel, Vereador Fetzalan De Almeida, Euclides Braz, Colômbia)	3031/2020	900353/2020	5300020200011	31/12/2026	AFONSO MOTTA	R\$ 1.441.714,00	R\$ 720.229,38	R\$ 2.161.943,38		R\$ 1.441.714,00	R\$ -	93,10%	Em andamento
Rua Alonso Medeiros, Rua Emilio Alabi, Rua Colômbia , Rua José C. Portella e Av. Braz Faraco	15631/2020	903789/2020	5300020200052	31/12/2026	AFONSO MOTTA	R\$ 1.912.356,00	R\$ 188.523,06	R\$ 2.100.879,06		R\$ 382.471,20	R\$ 1.529.884,80	79,59%	Em andamento
Pav Ruas Munic. Alegrete (Ruas Alvaro Ignácio, Angelo Gomes, João Batista e Luiza Rodrigues Guterres)	23783/2021	914171/2021	5300020210023	31/12/2026	AFONSO MOTTA	R\$ 723.352,00	R\$ 59.116,70	R\$ 782.468,70		R\$ 723.352,00	R\$ -	93,83%	Em andamento
Pav Ruas Munic. Alegrete(Rua Nova República ,João Pedro Nunes da Silveira, Rua José Ramos Lopes ,Rua Timbaúva)	2749/2022	929308/2022	5300020220013	31/12/2026	AFONSO MOTTA	R\$ 723.352,00	R\$ 97.647,00	R\$ 820.999,00	R.: 2925/25 e CP.: 3340/25	R\$ 723.352,00	R\$ -	34,35%	Em andamento
Pav Ruas Munic. Alegrete (Rua Alberto Pasqualine e Rua João Pessoa)	26769/2022	939688/2022	5300020220043	31/12/2026	PEDRO WESTPHALEN	R\$ 911.849,00	R\$ 137.751,00	R\$ 1.049.600,00	14182/2023 e 14183/2023	R\$ 911.849,00	R\$ -	93,08%	Em andamento
Pav Ruas Munic. Alegrete (Rua Armando Balve, Rua Manoel Bicca de Freitas e Waldemar Masson - Vila Izabel)	27828/2022	937560/2022	5300020220058	31/12/2026	FRACIANE BAYER - Ver. Jaime	R\$ 578.003,00	R\$ 115.000,00	R\$ 693.003,00	16052/2023 e 16051/2023	R\$ 578.003,00	R\$ -	94,20%	Em andamento
Pav Ruas Munic. Alegrete (Av. Espinilho, Av. Cedro e Travessa Praça Aristides Carvalho - Bairro Capão do Ângico)	28753/2022	937716/2022	5300020220058	31/12/2026	AFONSO MOTTA	R\$ 960.019,00	R\$ 190.000,00	R\$ 1.150.019,00	R.: 2929/2025 CP.: XXXX/2025	R\$ 960.019,00	R\$ -	0,00%	Em aberto
Pav Ruas Munic. Alegrete (Rua Waldemar Masson , Conde de Poa, Amadeu Bicca de Medeiros, Padre Iandell de Moura- Vila Izabel)	12190/2023	943159/2023	5600020230019	22/8/2026	AFONSO MOTTA	R\$ 960.019,00	R\$ 360.014,46	R\$ 1.320.033,46		R\$ 960.019,00	R\$ -	94,37%	Em andamento
Pav Ruas Munic. Alegrete (Rua Ipê e Rua Manoel Pereira Beleza e Rua Érico Veríssimo)	48695/2023	944739/2023	5600020230012	9/8/2025	SEN. MOURÃO - Ver. Jaime	R\$ 384.205,00	R\$ 101.789,27	R\$ 485.994,27		R\$ 384.205,00		0,00%	Em aberto
Pav Ruas Munic. Alegrete (Av. Pedreiras, Av. Saudades e Rua Icaro ferreira da Costa)	50124/2023	946116/2023	5600020230012	30/12/2025	MÁRCIO BIOLCHI	R\$ 5.743.773,00	R\$ 4.884.459,83	R\$ 10.628.232,83		R\$ -	R\$ 5.743.773,00	0,00%	Em aberto
Pav Ruas Munic. Alegrete (Rua Major Cezimbra Jaques e Rua São Judas Tadeu)	56669/2023	947795/2023	5600020230012	30/12/2025	AFONSO MOTTA	R\$ 3.476.713,84	R\$ 531.306,80	R\$ 4.008.020,64		R\$ -	R\$ 3.476.713,84	0,00%	Em aberto
Pav Ruas Munic. Alegrete (Rua Cariri e Rua Frederico Ortiz)	56899/2023	947779/2023	5600020230012	30/12/2025	AFONSO MOTTA	R\$ 449.393,03	R\$ 68.675,65	R\$ 518.068,68		R\$ -	R\$ 449.393,03	0,00%	Em aberto
Pav Ruas Munic. Alegrete (Rua Uruguaiana, Rua São Francisco, Rua Mário Sabóia de Melo, Rua Borges Machado, Rua Rincão dos Poetas, Rua Fidêncio Caiboatê, Rua Tapuia e Rua Dionízio C. Leite)	56930/2023	947787/2023	5600020230012	30/12/2025	AFONSO MOTTA	R\$ 2.201.871,14	R\$ 336.487,02	R\$ 2.538.358,16		R\$ -	R\$ 2.201.871,14	0,00%	Em aberto
Intervenção Arroio Regalado - Parte II (NOVO PAC)	26642/2024	969051/2024	5600020230048	9/12/2025	OGU	R\$ 29.717.347,95	R\$ 315.448,12	R\$ 30.032.796,07		R\$ -	R\$ 29.717.347,95	0,00%	Em aberto
Pav Ruas Munic. Alegrete (Ruas Izabel Garaalde Peres, Florentino Irizaga, Ceará, Eloy Caldeira, Abrelino Da Silva Valles, Paulo Pinto Freitas Valle, Quinze De Novembro, Decio Pedroso, Fontoura, Rua Venâncio Aires, José Pedroso Albuquerque e Sumerval Maia De Andrada)	21475/2024	971904/2024	5600020240012	15/12/2027	AFONSO MOTTA	R\$ 2.870.210,00	R\$ 574.042,00	R\$ 3.444.252,00		R\$ -	R\$ 2.870.210,00	0,00%	Em aberto

DIRETRIZES PARA RELATÓRIOS DE TRANSIÇÃO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Pav Ruas Munic. Alegrete (Rua Laranjeiras, Rua José Candido de Souza Gomes, Rua João Pedro Nunes, Rua Honorina Jacques e Rua Silvano Maria Elisalde)	23416/2024	971952/2024	5600020240012	15/12/2027	AFONSO MOTTA	R\$ 960.019,00	R\$ 192.003,00	R\$ 1.152.022,00		R\$ -	R\$ 960.019,00	0,00%	Em aberto
Construção Centro Esportivo Comunitário no Município de Alegrete RS	51000004076/2025		5100020250003		Ministerio Esporte	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	R\$ 1.500.000,00		R\$ -	R\$ 1.500.000,00	0,00%	Em aberto
Ginasio Ploesportivo	15965/2024	961928/2024	5100020240021	30/12/2027	Ministerio Esporte	R\$ 11.460.000,00	R\$ 122.000,00	R\$ 11.582.000,00		R\$ -	R\$ 11.582.000,00	0,00%	Em aberto
EMEI Vila Grande	36908/2025	979266/2025	262982025005	30/812/2027	Ministerio Educação	R\$ 3.599.938,53	R\$ 36.363,01	R\$ 3.636.301,54					
Construção de 20 UH (Ulisses - MCMV)													Em Cadastro
Construção de 46 UH (Renascer - MCMV)													Em Cadastro
TOTAL GERAL						R\$ 70.574.135,49	R\$ 9.030.856,30	R\$ 79.604.991,79		R\$ 7.064.984,20	R\$ 60.031.212,76		-

DIRETRIZES PARA RELATÓRIOS DE TRANSIÇÃO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

OBJETO	PROPOSTA	CONVÊNIO	PROGRAMA	PREV. TERM.	EMENDA	REPASSE	CONTRAPARTIDA	VALOR GLOBAL	EMPENHOS	VALOR RECEBIDO	VALOR A RECEBER	CRONOGRAMA	STATUS ATUAL
Perfuração de Poços Artesianos (SEC AGRICULTURA)	40730008	2021	09032021-2-013912	7/12/2025	SANDERSON	250.000,00		250.000,00		R\$ 250.000,00	R\$ -	100,00%	Prestação de Contas
Encontro de Futebol Infantil Pan Americano e Carnaval (SEC EDUCAÇÃO)	30200012	2022	09032022-018539	26/4/2025	AFONSO MOTTA	100.000,00		100.000,00		R\$ 100.000,00	R\$ -	100,00%	Prestação de Contas
Recurso destinado a Oficina de Arte e Cultura (SEC EDUCAÇÃO)	36610018	2022	09032022-019052	26/4/2025	HENRIQUE FONTANA	150.000,00		150.000,00		R\$ 150.000,00	R\$ -	100,00%	Prestação de Contas
Repasse EFIPAN (SEC EDUCAÇÃO)	30200010	2023	09032023-035584	30/12/2024	AFONSO MOTTA	100.000,00		100.000,00		R\$ 100.000,00	R\$ -	100,00%	Prestação de Contas
Revitalização Praça Saint Pastous (SEC EDUCAÇÃO)	36610004	2023	09032023-036043	30/12/2024	HENRIQUE FONTANA	217.959,11	R\$ 22.040,89	240.000,00	CP.: 4893/2025 R.: 4894/2025	R\$ 217.959,11	R\$ -	57,21%	Em andamento
Aquisição de Gêneros Alimentícios (SEC ASSISTÊNCIA)	37180009	2023	09032023-036295	30/12/2024	MARCIO BIOLCHI	200.000,00		200.000,00		R\$ 200.000,00	R\$ -	100,00%	Prestação de Contas
Aquisição de Maquinário (SEC AGRICULTURA)	37930005	2023	09032023-031111	30/12/2024	LASIER MARTINS	1.000.000,00		1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	R\$ -	100,00%	Prestação de Contas
Aquisição de 2 veículos para a guarda municipal (SEC SEGURANÇA)	20980001	2024	09032024-069779	1/1/2028	AFONSO HAMM	200.000,00		200.000,00		R\$ 200.000,00	R\$ -	0,00%	Em aberto
Melhoria Quadra do Bairro Piola (Parte I) (SEC PLANEJAMENTO)	24070001	2024	09032024-07069	1/1/2028	LUIZ CARLOS BUSATO	100.000,00		100.000,00		R\$ 100.000,00	R\$ -	0,00%	Em aberto
Repasse veículo ao Sindicato dos Trabalhador Rural (SEC AGRICULTURA)	28620008	2024	09032024-070899	1/1/2028	BOHN GASS	130.000,00		130.000,00		R\$ 130.000,00	R\$ -	0,00%	Em aberto
Repasse Esporte, Lazer e Aquisição de Produto Animal (SEC EDUCAÇÃO - SEC AGRICULTURA)	30200016	2024	09032024-069489	1/1/2028	AFONSO MOTTA	350.000,00		350.000,00		R\$ 350.000,00	R\$ -	0,00%	Em aberto
Repasse ASEBE (SEC ASSISTÊNCIA)	30670005	2024	09032024-072017	1/1/2028	CARLOS GOMES	100.000,00		100.000,00		R\$ 100.000,00	R\$ -	0,00%	Em aberto
Pav. Rua Arthur Argenico Garaialde Iarto (SEC PLANEJAMENTO)	30770001	2024	09032024-072067	1/1/2028	COVATTI FILHO	250.000,00		250.000,00		R\$ 250.000,00	R\$ -	0,00%	Em aberto
Melhoria Quadra do Bairro Piola (Parte II) (SEC PLANEJAMENTO)	36660011	2024	09032024-072317	1/1/2028	POMPEO DE MATTOS	150.000,00		150.000,00		R\$ 150.000,00	R\$ -	0,00%	Em aberto
Melhoria Praças Boa Vista, Vera Cruz, Vila Nova, Acessibilidade Passo Novo e Pav. Izidoro Aurélio (SEC PLANEJAMENTO)	40730001	2024	09032024-069714	1/1/2028	SANDERSON	500.000,00		500.000,00		R\$ 500.000,00	R\$ -	0,00%	Em aberto
Repasse bandas (SEC EDUCAÇÃO)	42950006	2024	09032024-074280	1/1/2028	ALEXANDRE LINDENMAYER	200.000,00		200.000,00		R\$ 200.000,00	R\$ -	0,00%	Em aberto
Melhoria Quadra Saint Pastous e Pav. Miriam Rejane Cardoso Vieira (SEC PLANEJAMENTO)	43530003	2024	09032024-068446	1/1/2028	DENISE PESSÓA	250.000,00		250.000,00		R\$ 250.000,00	R\$ -	0,00%	Em aberto
Melhoria Quadra Escola Waldemar Borges - bairro Favila (SEC PLANEJAMENTO)	43770003	2024	09032024-074642	1/1/2028	FRANCIANE BAYER	300.000,00		300.000,00		R\$ 300.000,00	R\$ -	0,00%	Em aberto
Aquisição de 1 veículo para a guarda municipal (SEC SEGURANÇA)	44840003	2024	09032024-075276	1/1/2028	ZUCCO	100.000,00		100.000,00		R\$ 100.000,00	R\$ -	0,00%	Em aberto
Pavimentação ruas	84106	2025	09032025-084106	1/1/2028	PEDRO WESTPHALEN	396.000,00		396.000,00			R\$ 396.000,00	0,00%	Em aberto

DIRETRIZES PARA RELATÓRIOS DE TRANSIÇÃO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Equip. Robotica	80080	2025	09032025-080080	1/1/2028	LUIS CARLOS HEINZE	346.500,00		346.500,00			R\$ 346.500,00	0,00%	Em aberto
Aquisição maquinas	80081	2025	09032025-080081	1/1/2028	LUIS CARLOS HEINZE	396.000,00		396.000,00			R\$ 396.000,00	0,00%	Em aberto
Aquis, und. Movei saúde	84947	2025	09032025-084947	1/1/2028	FRACIANE BAYER	198.000,00		198.000,00			R\$ 198.000,00	0,00%	Em aberto
Contrução Espaço cultural tradiocionalista	84948	2025	09032025-084948	1/1/2028	FRACIANE BAYER	396.000,00		396.000,00			R\$ 396.000,00	0,00%	Em aberto
Atender Infraestrutura	78386	2025	09032025-078386	1/1/2028	ZUCCO	196.000,00		196.000,00			R\$ 196.000,00	0,00%	Em aberto
TOTAL GERAL						R\$ 4.843.959,11	R\$ 22.040,89	R\$ 4.866.000,00		R\$ 4.647.959,11			-

DIRETRIZES PARA RELATÓRIOS DE TRANSIÇÃO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

OBJETO	PROPOSTA	CONVÊNIO	PROGRAMA	PREV. TERM.	EMENDA	REPASSE	CONTRAPARTIDA	VALOR GLOBAL	EMPENHOS	VALOR RECEBIDO	VALOR A RECEBER	CRONOGRAMA	STATUS ATUAL
Pav Ruas Munic. Alegrete (Acesso ao Aeroporto Municipal de Alegrete)	X	0793/2022	DAER		ESTADO RS	R\$ 2.470.499,32	R\$ 509.090,00	R\$ 2.979.589,32		R\$ 2.377.269,60	R\$ 93.229,72		Em andamento
Pav Ruas Munic. Alegrete (Rua Princesa Izabel e Pedro Carneiro - Vila Piola)	27305/2022	979/2023	METROPLAN		ERIC LINS	R\$ 300.000,00	R\$ 32.091,47	R\$ 332.091,47	CP.: 15767/24	R\$ 87.637,04	R\$ 212.362,96		Em andamento
Pav Ruas Munic. Alegrete (Av. Ibicuí e Av. Gentil Carlesso)	2497/2023	X	ESTADO/RS		VOLUNTÁRIA	R\$ 13.199.732,59	R\$ 3.351.553,75	R\$ 16.551.286,34		R\$ -	R\$ 13.199.732,59		Em Cadastro
Pav Ruas Munic. Alegrete (Eleodoro Prates Garcia e ruas de acessos aos bairros)	2437/2023	5203/2023	PAVIMENTA		ESTADO RS	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.423.505,94	R\$ 3.423.505,94	R.: 13545/24 CP.: 13544/24	R\$ 600.000,00	R\$ 1.400.000,00		Em andamento
Construção de 20 UH - Bairro Ulisses Guimarães	X	4767/2023	SEHAB		ESTADO RS	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.554.929,20	R\$ 3.154.929,20		R\$ 400.000,00	R\$ 1.200.000,00		Em aberto
TOTAL GERAL						R\$ 19.570.231,91	R\$ 6.871.170,36	R\$ 26.441.402,27		R\$ 3.464.906,64	R\$ 16.105.325,27		-

DIRETRIZES PARA RELATÓRIOS DE TRANSIÇÃO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

OBJETO	PREV. TERM.	CONTRAPARTIDA	EMPENHO	CRONOGRAMA	STATUS ATUAL
Pav Ruas Munic. Alegrete (Rua Presidente Vargas)	1/12/2025	R\$ 303.133,12	012057/2024	78,59%	Em andamento
Pav Ruas Munic. Alegrete (Rua Barão Cerro Largo)	1/12/2025	R\$ 1.500.000,00		0,00%	Em aberto
Construção do Parque Linear (Av. Tiarajú)	1/12/2025	R\$ 2.820.395,23		0,00%	Em aberto
Pav Ruas Munic. Alegrete (Ruas do Bairro Renascer)	1/12/2025	R\$ 3.500.000,00		0,00%	Em aberto
Revitalização da Praça Getúlio Vargas	1/12/2025	R\$ 1.900.000,00		0,00%	Em aberto
Projeto de Revitalização e Parecer da Ponte Borges de Medeiros do Rio Ibirapuitã (UNIPAMPA)	1/12/2025	R\$ 56.551,02	6578/2024	100,00%	Concluído
Construção Revitalização Ponte Borges de Medeiros do Rio Ibirapuitã	1/12/2025	R\$ 900.000,00		0,00%	Em aberto
Projeto da Ponte Barão do Cerro Largo do Arroio Regalado (UNIPAMPA)	1/12/2025	R\$ 156.508,53	6581/2024	65,00%	Em andamento
Construção da Ponte Barão do Cerro Largo do Arroio Regalado	1/12/2025	R\$ 6.000.000,00		0,00%	Em aberto
Parecer Geológico e Geotécnico (UNIPAMPA)	1/12/2025	R\$ 22.331,86	6579/2024	50,00%	Em andamento
Projeto do Ginásio Municipal de Alegrete	1/12/2025	R\$ 456.124,78	6580/2024	70,00%	Em andamento
Projeto da Segunda Ponte do Rio Ibirapuitã (UFSM)	1/12/2025	R\$ 230.000,00		0,00%	Em aberto
Estudos Hidrológicos e Planos De Drenagem (UFSM)	1/12/2025	R\$ 620.000,00		0,00%	Em aberto
Pav Ruas Munic. Alegrete (Av. Liberdade)	1/12/2025	R\$ 1.779.999,00		0,00%	Em aberto
Construção do Pórtico de Entrada (Av. República Riograndense)	1/12/2025	R\$ 1.040.000,00		0,00%	Em andamento
Construção de Acessibilidade (Av. Assis Brasil)	1/12/2025	R\$ 1.000.000,00		0,00%	Em aberto
Construção Passarela da Ponte Oswaldo de Carvalho (Rua Daltro Filho)	1/12/2025	R\$ 379.990,00	4937/2025	0,00%	Em andamento
Previsão de Pav Ruas Munic. Alegrete no município	1/12/2026	R\$ 6.000.000,00		0,00%	Em aberto

DIRETRIZES PARA RELATÓRIOS DE TRANSIÇÃO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Previsão de Construção de Acessibilidade no município	1/12/2026	R\$ 1.000.000,00		0,00%	Em aberto
Previsão de Revitalização de Praças e Parques no município	1/12/2026	R\$ 1.000.000,00		0,00%	Em aberto
Previsão de Construção de Parques Ribeirinhos no município	1/12/2026	R\$ 1.000.000,00		0,00%	Em aberto
Previsão de Construção de Macrodrenagem no município	1/12/2026	R\$ 2.000.000,00		0,00%	Em aberto
Previsão de Construção de Ciclovias e/ou Ciclofaixas no município	1/12/2026	R\$ 500.000,00		0,00%	Em aberto
Previsão de Regularização Fundiária no município	1/12/2026	R\$ 500.000,00		0,00%	Em aberto
Previsão de Infraestrutura para as UH no município	1/12/2026	R\$ 2.000.000,00		0,00%	Em aberto
Previsão de Construção de UH no município	1/12/2026	R\$ 9.000.000,00		0,00%	Em aberto
Previsão de Construção da Segunda Ponte do Rio Ibirapuitã (UFSM)	1/12/2026	R\$ 40.000.000,00		0,00%	Em aberto
Previsão de Construção do Ginásio Municipal de Alegrete	1/12/2026	R\$ 20.000.000,00		0,00%	Em aberto
Previsão de Contratação de Projetos (UFSM)	1/12/2026	R\$ 1.000.000,00		0,00%	Em aberto
Previsão de Contratação de Projetos (UNIPAMPA)	1/12/2026	R\$ 1.000.000,00		0,00%	Em aberto
Previsão de Laudos Arqueológico, Fauna e Flora, Geológico e Geotécnico no município	1/12/2026	R\$ 50.331,86		0,00%	Em aberto
TOTAL GERAL		R\$ 107.715.365,40			-

DIRETRIZES PARA RELATÓRIOS DE TRANSIÇÃO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

OBJETO	PREV. TERM.	CONTRAPARTIDA	CRONOGRAMA	STATUS ATUAL
Pav Ruas Munic. Alegrete (Emendas Impositivas 2021)	1/12/2022	R\$ 1.324.425,93	100,00%	Concluído
Pav Ruas Munic. Alegrete (Emendas Impositivas 2022)	1/12/2023	R\$ 1.586.707,00	50,00%	Em andamento
Pav Ruas Munic. Alegrete (Emendas Impositivas 2023)	1/12/2024	R\$ 2.816.077,62	50,00%	Em andamento
Pav Ruas Munic. Alegrete (Emendas Impositivas 2024)	1/12/2025	R\$ 1.798.691,70	0,00%	Em aberto
Previsão de Pav Ruas Munic. Alegrete (Emendas Impositivas 2025)	1/12/2026	R\$ 1.881.475,56	0,00%	Em aberto
TOTAL GERAL		R\$ 9.407.377,81		-