



SECRETARIA	Nº CR	SITUAÇÃO	DETALHAMENTO DA OBRA	VALOR TOTAL	VLR EXECUTADO	VLR A EXECUTAR	% EXECUTADO	PREV. DE CONCLUSÃO
OBRAS EMENDAS PARLAMENTARES								
Sec. De Infraestrutura	796049/2013	Em andamento	Regul. Fundiária Nova Brasília e Getúlio Vargas	250.000,00	236.918,00	13.082,00	96,7	31/12/2023
Sec. De Infraestrutura	352.316/71	Em andamento	Reutilização Arroio Regalado	11.988.171,95	11.118.856,64	869.315,31	92,76	31/12/2023
Sec. De Infraestrutura	903789/2020	Em andamento	Pav. Ruas Alonso Medeiros, Emilio Alabi, Colômbia, Etc...	2.100.879,06	1.260.941,00	839.938,06	60,02	31/12/2023
Sec. De Infraestrutura	900353/2020	Em andamento	Pav. Ruas Acucenas, Timbauva, Dr.ilson de Souza Nunes, Etc...	2.161.943,38	1.103.327,67	1.058.615,71	51,03	31/12/2023
Sec. De Infraestrutura	899814/2020	Em andamento	Pav. Ruas Simplicio Jacques e Virte de Setembro	520.417,95	520.417,95	-	100	31/12/2023
Sec. De Infraestrutura	899971/2020	Em andamento	Pav. Rua Cel Antonio Freitas Valle - B. PROGRESSO	353.081,00	353.081,00	-	100	31/12/2023
Sec. De Infraestrutura	899710/2020	Em andamento	Pav. Rua Manoel Lino e Barão do Rio Branco	289.140,66	272.263,29	16.877,37	94,16	31/12/2023
Sec. De Infraestrutura	900269/2020	Em andamento	Pav. Rua Virte de Setembro	353.531,41	353.531,41	-	100	31/12/2023
Sec. De Infraestrutura	165/2022	Em andamento	Pav. Asfáltica Av. Caverá e Construção Cidlovía	6.436.352,37	6.430.352,37	6.000,00	99,96	31/12/2023
Sec. De Infraestrutura	914171/2021	Em andamento	Pav. Ruas Alvaro Ignatio, Angelo Gomes, Joao Batista e Luiza R.	782.668,70	-	782.668,70	0	30/12/2023
Sec. De Infraestrutura	929308/2022	Em andamento	Pav. Ruas Nova Republica, João Pedro, José Ramos e Timbauva	838.499,98	-	838.499,98	0	09/12/2024
Sec. De Infraestrutura	939688/2022	Em andamento	Pav. Ruas Alberto Pasqualine e João Pessoa	1.138.849,00	-	1.138.849,00	0	30/11/2024
Sec. De Infraestrutura	939784/2022	Em andamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE - RSRELATÓRIO DE OBRAS E	576.273,86	-	576.273,86	0	12/12/2024
Sec. De Infraestrutura	937560/2022	Em andamento	Pav. Ruas Arnaldo Balve e Manoel Bicca de Freitas	693.003,00	-	693.003,00	0	13/12/2024
Sec. De Infraestrutura	937716/2022	Em andamento	Pav. Av. Espinilho e Av. Cedro	1.150.019,00	-	1.150.019,00	0	20/12/2024
Sec. De Infraestrutura	943159/2023	Em andamento	Pav. Ruas Waldemar Masson, Conde Poa, Amadeu Bicca de Merd	1.150.019,00	-	1.150.019,00	0	25/04/2025
Sec. De Infraestrutura	41971/2023	Em andamento	Pav. Estradas Vicinais - Casa Preta	1.100.000,00	-	1.100.000,00	0	05/07/2025
Sec. De Infraestrutura	48695/2023	Em andamento	Pav. Ruas Ipê e Erico Veríssimo	464.205,00	-	464.205,00	0	09/08/2025
Sec. De Educação	843785/2017	Em andamento	Campus da Varzea - Aquisição Equipamentos	98.485,00	-	98.485,00	0	12/12/2023
Sec. De Educação	874445/2018	Em andamento	Pista Skate	225.109,00	-	30.708,75	14,78	04/10/2023
Sec. De Educação	899475/2020	Em andamento	Reforma Estadio Farroupilha	343.275,39	28.735,43	314.539,96	8,37	31/12/2023
Sec. De Educação	913471/2021	Em andamento	Academia ao Ar Livre	103.773,93	-	103.773,93	0	07/11/2023
Sec. De Educação	912089/2021	Em andamento	Reutilização da Quadra Esportiva - Pç Marcio Palm Brites	224.002,65	-	224.002,65	0	30/12/2023
Sec. De Agricultura	937873/2022	Em andamento	Aquisição de um Rolo Compactador	676.500,00	-	676.500,00	0	27/12/2024
Sec. De Agricultura	49495/2023	Em andamento	Aquisição Patrulha Agrícola e Geradores de Energia	497.150,00	-	497.150,00	0	14/12/2025
Sec. De Agricultura	27716/2023	Em andamento	Melhoria Infra Básica P/Produtor Rural	897.916,00	-	897.916,00	0	29/12/2025

Jesse Trindade dos Santos
Secretário de Planejamento
Portaria: 018/2021

[illegible]

Jesse Trindade dos Santos
Secretário de Planejamento
Portaria: 018/2021